

АКТ

Сдачи-приемки работ по вводу в эксплуатацию и проведения сетевых испытаний оборудования ИРМ на ГТЭС «Кумколь».

23 апреля 2014 года

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с 28 марта по 23 апреля 2014 года персоналом ООО «НПФ ЛПА-Сервис», ООО «ЭСКО», SIA «Clever Reactor» на ГТЭС «Кумколь» были проведены работы по вводу в эксплуатацию и проведению сетевых испытаний оборудования источника реактивной мощности, состоящего из:

- трехфазного управляемого шунтирующего реактора (УШР) 10 МВА 10 кВ – 5 шт.;
- батарей статических конденсаторов (БСК) 25 МВА 110 кВ – 4 шт.;
- трехфазных токоограничивающих реакторов (ТОР) – 2 шт.;
- фильтро-компенсирующих устройств (ФКУ) 2 МВАр, 6 кВ – 4 шт., ФКУ 4 МВАр, 6 кВ – 2 шт., ФКУ 8 МВАр, 6 кВ – 2 шт.

Оборудование поставлено в полной комплектации, смонтировано и налажено в соответствии с проектной документацией.

Испытания составных частей реактора, БСК, ТОР и ФКУ перед вводом в эксплуатацию проведены в соответствии с действующими нормами и отражены в соответствующих актах.

В ходе работ проведена наладка оборудования и его опробование во всех, предусмотренных проектной документацией режимах:

Замечаний по работе оборудования нет. Полученные параметры соответствуют заявленным в полном объеме.

Общее время наработки оборудования ИРМ на момент подписания акта составило более 72 часов.

С момента подписания настоящего акта обязанности сторон по поставке и пуско-наладочным работам оборудования исчерпываются. В соответствии с договором за заказчиком остается право предъявления поставщику в письменном виде претензий или замечаний по работе оборудования в течение 12 месяцев.

От ОАО «Лукойл Оверсиз Сервис Б.В.»

В г. Астана:

Главный энергетик



Зазимко К.

От АО «Гургай Петролеум»:

Начальник энергетического отдела



Кушкинбаев Г.

От ООО «НПФ ЛПА-Сервис»:

Ведущий специалист



Евдокимов Я.

От SIA «Clever Reactor»:

Инженер по электрооборудованию



Sternats Raivis

От ООО «ЭСКО»:

Генеральный директор



Базылев Б.